

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

---

**ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ**

09.01.2019 года

п. Восток

№ 1

Председатель **Курзина Т.Н. – глава ВГП**

Секретарь **Воронцова С.И. – специалист АВГП**

Присутствовали **Ведяйкина Е.В. – председатель ВГП  
Петрова О.Н. – директор МКУ АХУ ВГП  
Специалисты АВГП  
Собственники жилья**

Повестка **Разработка и утверждение плана-графика реализации государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»  
Докладчик: Курзина Т.Н.**



**1. Разработка и утверждение плана-графика реализации муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы» (Курзина Т.Н.)**

1. Определен перечень контрольных событий программы
2. Проведено обсуждение детальных вопросов контрольных событий
3. Выработан алгоритм подготовки дизайн-проектов.
4. Назначены ответственные и сроки исполнения

**Решили:** Утвердить план-график муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы»

Глава администрации  
Востокского городского поселения

Секретарь

Т.Н. Курзина

С.И. Воронцова

## План-график реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы»

	Наименование события программы	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Ожидаемый результат
	Организация и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы»	Администрация ВГП Петрова Г.Л.	до 25.01.2019	Размещение на сайте проекта программы  Отчет о ходе обсуждения проекта
	Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы»	Администрация ВГП Павлова Е.А.	до 01.02.2019	Постановление АВГП  Программа
	Проведение общих собраний собственников жилья	Муниципальный Комитет ВГП Ведяйкина Е.В. Собственники жилья	До 22.01.2019	Извещение о проведении собраний  Протоколы собраний собственников
	Определение собственников земельных участков, изучение наличия подземных коммуникаций и других возможных ограничений на территориях, которые планируется благоустроить.	Муниципальный Комитет ВГП Ведяйкина Е.В. Собственники жилья	До 25.01.2019	Участки земли под дизайн-проекты
	Подготовка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства придомовых территорий	Муниципальный Комитет ВГП Ведяйкина Е.В. Собственники жилья	До 25.01.2019	Дизайн-проекты  Протоколы собраний собственников
	Оформление и направление заявки на софинансирование в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливным ресурсам	Администрация ВГП Павлова Е.А.	До 15.02.2019	Пакет документов
	Проведение сметных работ по бизнес-проектам	Администрация ВГП Павлова Е.А.	До 01.03.2019	Сметная документация

Проверка обустройства и оборудования площадок на соответствие техническому регламенту	Администрация ВГП Петрова Г.Л.	До 04.03.2019	Протокол общего собрания с отражением позиции собственников
Проведение экспертизы сметной документации	Администрация ВГП Павлова Е.А.	До 25.03.2019	Заключение экспертизы
Подписание соглашений о предоставлении субсидий с администрацией Приморского края	Администрация ВГП Павлова Е.А.	До 30.03.2019	Подписанное соглашение
Подготовка аукционной документации	Администрация ВГП Павлова Е.А.	До 30.03.2019	Пакет аукционной документации
Проведение аукциона	Администрация ВГП Павлова Е.А.	До 30.03.2019	Определение подрядчика
Заключение муниципального контракта	Администрация ВГП Павлова Е.А.	До 15.04	Муниципальный контракт
Получение субсидии	Администрация ВГП Павлова Е.А.	До 30.04	Наличие средств на счете
Проведение работ по благоустройству	Подрядчик	Май-сентябрь 2019	Реализованные бизнес-проекты
Контроль за выполнением работ	Администрация ВГП Собственники жилья	Май-сентябрь 2019	Заключения общественной комиссии
Принятие выполненных работ	Администрация ВГП Собственники жилья	Сентябрь-октябрь 2019	Акты выполненных работ
Передача бизнес-проектов на содержание управляющей компании	Администрация ВГП Собственники жилья	Ноябрь 2019	Пакет документов
Исполнение условий соглашения	Администрация ВГП Собственники жилья	До 31.12.2019	Отчеты по реализации программы